

次期中間処理施設の9住区への移転計画白紙撤回後の整備スケジュール(試案)

→ 実績

→ 白紙撤回後の計画

項目	年度																
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
1 次期施設整備に関する説明(構成自治体等)	→																
2 次期中間処理施設整備基本計画策定		→	→														
3 建設予定地抽出・検討～決定(H23.6)		→	→	●													
4 住民説明(全体説明～個別説明)				→													
5 9住区施設整備計画白紙撤回(協議～決定)					→												
6 印西地区ごみ処理基本計画の改訂					→	→				→	→						
7 次期中間処理施設整備基本計画改訂						→											
8 建設候補地選定・取得作業						→	→	→	→	→	→	→					
9 地質調査										→	→						
10 基本設計								→	→	→	→						
11 環境影響評価(千葉県条例)								→	→	→	→						
12 造成工事(文化財調査、インフラ整備含む)										→	→	→	→				
13 都市計画決定(案作成～事前協議～決定)										→	→	→					
14 施設建設工事(実施設計～建設工事・試運転等)											→	→	→	→	→	→	→
15 稼働開始																→	→
16 現施設解体工事																→	→

(延命化対策)

1 現施設延命化対策								→	→	→	→						
2 現施設使用期間											→	→	→	→	→	→	→